Comune di Siena

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE E OPERE PNRR, MANUTENZIONI
Servizio Manutenzione Verde, Strade e Sottosuolo

Siena lì 22/08/2024

Direzione Territorio
TULPS Raccordo Urbanistica, SUAP

Sede

Oggetto: **Utilizzo per manifestazioni ed eventi, permesso temporaneo di transito e sosta in Piazzale Busacca.**

Con riferimento alle precedenti note in atti e all'Ordinanza di chiusura al traffico veicolare di Piazzale Raffaele Busacca n. 1253/2023, svolte le opportune indagini tecniche, si comunica quanto segue:

"*Dall'elaborazione delle acquisizioni eseguite, sono risultate varie anomalie di tipolineare a profondità comprese tra 0.50 m e 1.00 m, riconducibili a tubazione, canalizzazioni e sottoservizi ed alcune areali di incerta natura. Nessuna delle anomalie rilevata, sembra comunque essere correlabile con la presenza di cunicoli o cavità. Si ricorda che la prospezione, in relazione della tipologia del terreno e del materiale investigato ha raggiunto una profondità massima di 1.50/2.00 m e pertanto, tramite tale metodologia non è possibile rilevare presenza di vuoti a profondità superiori.*

In base a quanto rilevato, i cedimenti puntuali che si sono creati sulla pavimentazione stradale, sono legati a carichi concentrati trasmessi da piedini stabilizzatori di mezzi pesanti non opportunamente distribuiti.

Pertanto, per gli stazionamenti futuri si consiglia di ripartire il carico di ciascun piedino stabilizzatore su di una superficie di dimensioni maggiori quali piastre in acciaio, e di evitare lo stazionamento nelle aree interessate dalle anomalie riscontrate senza idonei accorgimenti".

Pertanto al momento potranno essere rilasciati nulla-osta previa comunicazione degli automezzi impiegati e della loro massa a pieno carico, con le seguenti prescrizioni:

1. che non siano infissi nel suolo picchetti tiranti e similari di nessun tipo;
2. che non siano installati impianti anche temporanei nel suolo e sottosuolo, neppure utilizzando canalizzazioni esistenti;
3. che gli stazionamenti di qualsiasi mezzo o struttura, avvengano ripartendo il carico di ciascun piedino stabilizzatore e ruote, attraverso l'uso di piastre di ripartizione in legno o metallo di

CMa/

Palazzo Patrizi
Via di Città, 81
Siena

adeguato spessore e superficie, garantendo che la tensione massima sul terreno non superi gli 0,20 Kg/cmq nelle zone individuate nell'allegata planimetria e 0,40 Kg/cmq nelle altre.

Cordiali saluti.

Il Responsabile di Elevata Qualificazione
Ing. Chiara Martellacci
Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

CMa/

Palazzo Patrizi
Via di Città, 81
Siena