COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0044125 - Ingresso - 22/05/2026 - 08:25

CERTIFICATO COLLAUDO ANNUALE

- ✓ *ATTRAZIONE: STUNT DRIVERS (ARENA AUTO – MOTO ACROBATICHE).*
- ✓ *CODICE IDENTIFICATIVO: n. 072043/0229/2018*
- ✓ *Impresa Alessandro Rossi – Via Zaccaria n. 10 – Solarolo Rainerio (CR)*

LOCALITA' E DATA EFFETTUAZIONE COLLAUDI:

Area sita in Roma – 03 aprile 2026

VALIDITA' DEL PRESENTE COLLAUDO:

sino al giorno 02 aprile 2027

Roma, 03 aprile 2026

Ing. Carlo Barillari



Il presente Atto si riferisce esclusivamente ad attività con codice identificativo: 072043/0229/2018.

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0044125 - Ingresso - 22/05/2026 - 08:25

Il sottoscritto Ing. Carlo Barillari, con Studio Tecnico in Roma presso Viale Gorizia n. 20, iscritto all' Ordine degli Ingegneri di Matera e Provincia con n. A247; a seguito di incarico conferito dalla Impresa Alessandro Rossi – Via Zaccaria n. 10 – Solarolo Rainerio (CR) - esercente attività per spettacolo viaggiante, denominata: STUNT DRIVERS *(ARENA AUTO/MOTO ACROBATICHE)*,

DICHIARA

Di aver proceduto in data odierna ad attento sopralluogo, al fine di redigere Relazione Tecnica di Collaudo Annuale, relativa alla struttura in oggetto ed ai contestuali impianti. In seguito al sopralluogo, eseguito su piazza con strutture regolarmente installate, è stato constatato che le stesse risultano in buono stato di conservazione, non denotando alcun difetto e/o anomalia dovuti ad usura; pertanto nulla osta alla stesura del presente certificato di revisione, ad evasione dell'incarico ricevuto.

GRADINATA

Preso atto del Certificato di collaudo statico nonché dei calcoli statici della struttura stessa, redatti dall' Ing. G. Minero, si relaziona quanto segue:

Al momento del sopralluogo avvenuto in data odierna la gradinata risulta perfettamente montata, completa di ogni accessorio e non si denotano anomalie e difetti dovuti ad usura, in particolare il sottoscritto ha verificato lo stato dei materiali, delle saldature degli incastri e la corrispondenza geometrica e dimensionale con i dati di progetto. Si è quindi proceduto alla verifica statica.
Per la verifica è stato utilizzato un serbatoio a cuscino prodotto dalla ditta SO.CA.P. di Lissone (MI) delle dimensioni nominali di m 4,00 x 2,00 riempito progressivamente di acqua per fasi successive. Gli spostamenti verticali sono stati rilevati tramite comparatori centesimali.

Durante la prova si sono analizzate le progressive flessioni e si sono verificate le condizioni allo scarico del sovraccarico. Dato atto della corrispondenza tra quanto riportato in progetto e la struttura oggetto di verifica; verificati i materiali e constatato che le flessioni sono trascurabili,
SI DICHIARA LA PROVA POSITIVA.

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0044125 - Ingresso - 22/05/2026 - 08:25

In seguito ai risultati delle prove di carico, delle verifiche eseguite sulla stabilità della gradinata, si dichiara collaudabile e pertanto con il presente atto si **COLLAUDA** ad ogni effetto di Legge: D.M. 16/01/1996 e sulla base delle **NTC 2018** (Norme Tecniche Costruzioni 2018) pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2018.

Restano implicite le responsabilità del costruttore e del gestore in merito alle verifiche periodiche e giornaliere dello stato di usura degli elementi strutturali e/o per l'uso improprio della struttura stessa.

Validità della presente Certificazione di Collaudo: 02 aprile 2027

Roma, 03 aprile 2026

Ing. Carlo Barillari



Il presente Atto si riferisce esclusivamente ad attività con codice identificativo: 072043/0229/2018.

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0044125 - Ingresso - 22/05/2026 - 08:25

TORRE-FARO:

Preso atto del Certificato di collaudo statico a firma Ing. G. Minero, si relaziona quanto segue: trattasi di Torre-Faro, costituita da: Basamento, Torretta, Fari.

BASAMENTO: Cassone rettangolare di m. 2.40 x m. 2.30 x H. m. 1.37; lo stesso è costruito con telaio in scatolato da cm. 6.00 x 6.00 rivestito da lamiera dallo spessore di cm. 1.50;

TORRETTA: Composta da tralicci che si alzano a soffietto in ferro di cm. 12.00 x cm. 12.00, con spessore mm. 3.00; si alzano sino all' altezza di m. 5.00.

FARI: Alla sommità della torretta su piattaforma, sono montati, imbullonati n. 4 riflettori da 1000W. il cui impianto di accensione si trova all' interno del cassone di basamento.

Dato atto della corrispondenza tra quanto riportato in progetto e la struttura oggetto di verifica; verificati i materiali, SI DICHIARA LA PROVA POSITIVA.

In seguito ai risultati delle prove delle verifiche eseguite, si dichiara la Torre Faro collaudabile e pertanto con il presente atto si **COLLAUDA** ad ogni effetto di Legge.

Restano implicite le responsabilità del costruttore e del gestore in merito alle verifiche periodiche e giornaliere dello stato di usura degli elementi strutturali e/o per l' uso improprio della struttura stessa.

Validità della presente Certificazione di Collaudo: 02 aprile 2027

Roma, 03 aprile 2026

Ing. Carlo Barillari



Il presente Atto si riferisce esclusivamente ad attività con codice identificativo: 072043/0229/2018.

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0044125 - Ingresso - 22/05/2026 - 08:25

IMPIANTO ELETTRICO:

Preso atto della Progettazione di Impianto elettrico nonché del relativo verbale di Collaudo, si relaziona quanto segue: trattasi di impianto elettrico a servizio della ditta in oggetto. L'alimentazione principale è fornita dal Gestore Nazionale, mediante utenza temporanea, alla quale, in parallelo, viene collegato un Gruppo Elettrogeno del tutto indipendente ed in grado di assicurare la indipendenza delle due linee di alimentazione ai corpi luminosi. Tutte le linee a servizio dell' attività, risultano coordinate con protezioni MT, poste a monte delle stesse e, relativamente ai contatti indiretti, ciascuna linea è protetta da idoneo dispositivo differenziale ad alta sensibilità.

Dato atto che l'impianto elettrico risulta realizzato e posto in essere in conformità con quanto preventivamente progettato e collaudato, si assevera che: il quadro elettrico di manovra e controllo è sistemato in modo da essere non accessibile per il pubblico; lo stesso risulta manovrabile solo da personale autorizzato.

Il Gruppo Elettrogeno si trova in zona presidiata e non accessibile al pubblico, risulta anch' esso dotato dei dispositivi di protezione magnetotermici-differenziali coordinati con il cavo da proteggere. Le masse metalliche sono collegate a terra mediante cavo in rame e puntazza metallica da infiggere nel terreno, contestualmente ad ogni installazione si dovrà verificare il coordinamento delle protezioni CEI 64-8 art. 5.4.06.

Verificate in particolare:

- La conformità dei componenti alle prescrizioni di sicurezza e della loro corretta installazione;
- Verifica del grado di protezione dei componenti, in funzione a quanto prescritto dalle norme;
- Verifica del tipo e del dimensionamento dei conduttori e dei dispositivi di protezione e sezionamento;
- Verifica del corretto collegamento delle masse all' impianto di terra generale;
- Verifica delle protezioni dai contatti indiretti;
- Verifica e coordinamento della taratura degli interruttori, con i cavi ad essi sottesi;
- Verifica delle protezione dagli effetti termici;
- Verifica della corretta identificazione dei conduttori di neutro e protezione.

COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0044125 - Ingresso - 22/05/2026 - 08:25

PROVE:

- Prova della continuità dei conduttori di protezione;
- Misura dell'isolamento dell'impianto;
- Misura della resistenza di terra;
- Prova di funzionamento degli interruttori differenziali.

In seguito ai risultati delle prove delle verifiche eseguite, si dichiara l'Impianto Elettrico collaudabile e pertanto con il presente atto si **COLLAUDA** ad ogni effetto di Legge.

Restano implicite le responsabilità del costruttore e del gestore in merito alle verifiche periodiche e giornaliere dello stato di usura degli elementi strutturali e/o per l'uso improprio della struttura stessa.

Validità della presente Certificazione di Collaudo: 02 aprile 2027

Roma, 03 aprile 2026

Ing. Carlo Barillari



Il presente Atto si riferisce esclusivamente ad attività con codice identificativo: 072043/0229/2018.